

**ФАКСОГРАММА № (на продление в связи с большим объемом работ)
ЦДС ГУП "ТЭК СПб"**

Дата 16.03.2023

Время 23:07

1. Кому:

т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	
Администрация Калининского р-на СПб		т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининского р-на СПб		т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2. Сообщаем, что в связи с окончанием плановых работ **на обратном трубопроводе** по адресу:

Вавиловых ул, д. 4, корп. 3; Диаметр: 400 Подающая и обратная Подземная канальная; Парнас - вода (3-й Верхний пер., 10)
(адрес); (Ди, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

Завершены в 23:00 16.03.2023

Работы на прямом тр-де продлены до 02:00 17.03.2023

Тепловая сеть **обратного тр-да** запитана, промыта и подключена к основным магистральным трубопроводам.

ГВС получать из обратного тр-да, прямой тр-д в теплупунктах должен быть закрыт!

Возможно ухудшение качества ГВС

3. Ответственным лицам за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонентов, необходимо подключить ЦО(ГВС) по штатной схеме к след-им зданиям:

ЦО: Вавиловых ул: д. 10 корп. 1 лит. А, д. 10 корп. 2, д. 10 корп. 3, д. 10 корп. 4 лит. А, д. 4 корп. 1 лит. А, д. 4 корп. 2, д. 4 корп. 3 лит. А, д. 6 корп. 1 лит. А, д. 6 корп. 2 лит. А, д. 8 корп. 1, д. 8 корп. 1 лит. А, д. 8 корп. 2 лит. А, д. 8 корп. 3 ; Науки пр-кт: д. 4 корп. 1 лит. А, д. 4 корп. 2 лит. А Вавиловых ул: д. 12 корп. 2					
Жилых: 14	Детских: 1	Лечебных: 0	Школ 1	Учебных: 0	Прочих: 0
ГВС: из обратного тр-да					
Жилых: 0	Детских: 0	Лечебных: 0	Школ 0	Учебных: 0	Прочих: 0
ИТОГО:16				по ЦО: 16	по ГВС: 0

4. Просим сообщить о подключении теплоснабжения к зданиям.