

Отчет сводный по работам за 9 месяцев 2023 г.

В домах: Все дома в управлении
По услугам: 1 услуга: Текущий ремонт общего имущества дома
Кем выполнены: всеми конторами (службами)
Виды работ: все виды работ

№	Дом	Вид работ	Объем				Стоимость, тыс.руб.			Место
			Ед. изм.	Всего	Хоз.	Подряд.	Всего	Хоз.	Подряд.	
	По всем домам:						83 410,232	66 382,792	17 027,440	
15.1	БУТЛЕРОВА УЛ. д.16 к.2	Космет. ремонт л/к	т.кв.м.	1,711	1,711	-	880,743	880,743		пар. 1; пар. 2; пар. 3; пар. 4; пар. 5
15.2	БУТЛЕРОВА УЛ. д.16 к.2	Полы, ступени: замена, восстановление	т.кв.м.	0,215	0,215	-	735,527	735,527		демонтаж пвх плитки пар.1-5; пар. 1-5 - полы из керам.плитки; пар. 1-5 ступени до 1- го эт.(облицовка плиткой керам.)
15.3	БУТЛЕРОВА УЛ. д.16 к.2	Водосточные трубы: замена	шт.	2,000	2,000	-	2,870	2,870		2 звена прямые
15.4	БУТЛЕРОВА УЛ. д.16 к.2	ХВС: ремонт трубопроводов	т.п.м.	0,024	0,024	-	50,213	50,213		кв кв 23, 27, 31, 35, 39 замена стояка ХВС
15.5	БУТЛЕРОВА УЛ. д.16 к.2	Запорная арматура ЦО, ХВС, ГВС: ремонт и замена	шт.	9,000	9,000	-	12,456	12,456		кв 23, 27, 31, 35, 39 (кран шар.9 шт)
15.6	БУТЛЕРОВА УЛ. д.16 к.2	Электропроводка: ремонт и замена	т.п.м.	0,010	0,010	-	2,530	2,530		прокладка кабеля для фотореле
15.7	БУТЛЕРОВА УЛ. д.16 к.2	Аппараты защиты, арматура: ремонт и замена	шт.	6,000	6,000	-	11,986	11,986		козырьки (свет. свд 5 шт); фотореле
15.8	БУТЛЕРОВА УЛ. д.16 к.2	Аварийно-восстановительные работы	-	-	-	-	31,709	31,709		графити; пар. 4, установка поручня
15.9	БУТЛЕРОВА УЛ. д.16 к.2	Итого по дому	-	-	-	-	1 728,034	1 728,034		-