

ФАКСОГРАММА (на отключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"

Дата 25.03.2023

Время 11:57

П.Кому: _____ т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Калининского р-на СПб		т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининского р-на СПб		т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2) Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:

Санкт-Петербург г, Тихорецкий пр-кт, д. 27; Диаметр: 400 Подающая Подземная бесканальная; Парнас - вода (3-й Верхний
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с **25.03.2023 6:50** по **25.03.2023 19:50**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

ЦО: Академика Байкова ул: д. 11 корп. 1 лит. А, д. 11 корп. 2, д. 11 корп. 3 лит. А, д. 13 корп. 1 лит. А, д. 13 корп. 2 лит. А, д. 15 корп. 2, д. 15 лит. А, д. 17 корп. 1 лит. А, д. 17 корп. 2 лит. А, д. 5 корп. 2, д. 7 корп. 2 лит. А, д. 9 корп. 2 лит. А (д/с), д. 9 корп. 3 лит. А(д/с), д. 9 лит. А ; Веденева ул: д. 2 лит. А, д. 4 лит. А; Светлановский пр-кт: д. 34 лит. А, д. 36 корп. 1 лит. А, д. 36 корп. 2, д. 36 корп. 3 лит. А, д. 38 корп. 1(учебное), д. 40 корп. 1 лит. А, д. 40 корп. 2, д. 40 корп. 3 лит. А(учебное), д. 42 корп. 1 лит. Б, д. 44 корп. 1, д. 44 корп. 2, д. 46 корп. 1 лит. А, д. 46 корп. 2 лит. А(д/с), д. 48/19 лит. А ; Тихорецкий пр-кт: д. 25 корп. 1 лит. А, д. 25 корп. 2 лит. А, д. 25 корп. 3 лит. А(д/с), д. 25 корп. 4, д. 25 корп. 5, д. 25 корп. 6 лит. А, д. 27 корп. 2 лит. А, д. 27 лит. А, д. 29 лит. А, д. 31 корп. 1, д. 31 корп. 2 лит. А, д. 33 корп. 2 лит. А					
Жилых: 30	Детских: 4	Лечебных: 0	Школ: 1	Учебных: 0	Прочих: 7
ЦО здания от ЦТП: Веденева ул: д. 2 лит. А, д. Тихорецкий пр-кт: д. 27 лит. А, д. 29 лит. А, д. 31 корп. 1 (переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)					
ГВС: из обратного тр-да					
Жилых: 0	Детских: 0	Лечебных: 0	Школьных 0	Учебных: 0	Прочих: 0
ИТОГО:42			по ЦО: 42		по ГВС: 0

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **39/0/3/0**
(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС из обратного тр-да
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)
Возможно ухудшение качества ГВС

Детские, учебные, лечебные здания на проток из обратного тр-да

3) Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоснабжающих установок и сетей абонента.

4) Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры