

**ФАКСОГРАММА (на отключение)**  
**ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"**

Дата 09.02.2024

П.Кому: \_\_\_\_\_ т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Калинин. Р-на.		т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининского р-на		т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2. Сообщаем, что в связи с отключением дефектного участка на подающем трубопроводе Ду-800 тепловой сети по адресу:

**Шафировский пр. дом 10 (Пискаревская котельная)**

В период с **09.02.2024 16:30** по **09.02.2024 23:00**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

продление					
<b>ОТКЛЮЧЕНИЕ ЦО!!! Согласно списку. Детские и лечебные предлагается поставить на проток ЦО</b>					
<b>Жилых: 149</b>	<b>Детских: 10</b>	<b>Лечебных: 4</b>	<b>Школьных 8</b>	<b>Учебных: 4</b>	<b>Прочих: 82</b>
<b>ИТОГО 375</b>			<b>по ЦО: 375</b>		<b>по ГВС: 0</b>

**На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на 355/14/0/0**  
(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС по обратному трубопроводу.  
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)  
Возможно ухудшение качества ГВС

Контроль за состоянием параметров теплоснабжения. Ведутся переключения между источниками теплоснабжения. Кв. 17 зоны Пискаревской котельной переключен на Северомуринскую котельную, кв 17 ЦО и ГВС подается по рабочей схеме.

3) Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО несет ответственное лицо за

**Контроль за состоянием параметров теплоснабжения. Ведутся переключения зон теплоснабжения между источниками.**

4) Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры